



Memo

Aan : De gemeenteraad
Van : College van burgemeester en wethouders
Datum : 9 januari 2024
Bijlage(n) :
Betreft : Herbestemming Marinierskazerne Doorn

Geachte leden van de raad,

Op 17 mei jl. heeft de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer de 'Afwijkingenrapportage ten opzichte van het Defensieprojectenoverzicht 2022' toegezonden. In deze afwijkingenrapportage is te lezen dat het project 'Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen' 16 maanden vertraging oploopt. Deze vertraging werd destijds veroorzaakt door een scopewijziging. Dit betekende dat het vertrek van de mariniers uit Doorn ook vertraging heeft opgelopen. Op 22 mei jl. hebben wij u hierover per memo geïnformeerd

Op vrijdag 8 december jl. heeft de staatssecretaris van Defensie laten weten dat het project Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen opnieuw vertraging oploopt. De reden van deze vertraging is dat er zowel in de bouw- als de gebruiksfase sprake is van een te hoge stikstofdepositie. Daarom heeft de geplande aanbesteding van 12 december 2023 niet plaats kunnen vinden. Defensie is in gesprek met de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn over een oplossing. Hoe lang de vertraging duurt is op voorhand moeilijk in te schatten, maar Defensie houdt rekening met minimaal een jaar.

De consequentie hiervan is dat het vertrek van de mariniers uit Doorn in de tijd naar achter schuift en dat daarmee ook het kazerneterrein in Doorn later beschikbaar komt voor herontwikkeling. Concreet betekent dit dat het vertrek van de mariniers nogmaals vertraagd wordt. De mariniers zouden in eerste instantie vertrekken naar Vlissingen in 2021. In 2020 werd vervolgens besloten om het kamp niet in Vlissingen te realiseren, maar naar Kamp Nieuw Milligen. Deze nieuwe kazerne zou op basis van de planning eind 2028 zou worden opgeleverd. Op 17 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer geïnformeerd dat het project Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen 16 maanden vertraging op zou lopen. Deze vertraging werd veroorzaakt door een scopewijziging. De nieuwe vertraging betekent dat daar nu weer 12 maanden bij komt en de mariniers niet eerder dan 2031 betrokken zullen zijn.

In overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Utrecht bekijken wij het effect van deze verdere vertraging op het project 'Herbestemming Marinierskazerne Doorn' en wat dit betekent voor de voorbereidende werkzaamheden. Over de uitkomsten informeren wij u zo spoedig mogelijk. Het is nog steeds het uitgangspunt om, na het vertrek van de mariniers, hier een eigentijdse duurzame woonwijk te realiseren.